

Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: Благоустройство мемориального сквера в п. Боевой Исилькульского района

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Исилькульский

2.2. Поселение: Боевое сельское поселение.

2.3. Населенный пункт: поселок Боевой.

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: Благоустройство общественных территорий.

3.2. Адрес объекта (при наличии): Омская область, Исилькульский район, п. Боевой ул. Ленина, д. 17

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 30 апреля 2024 г. по 31 октября 2024 г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 – гр. 4)	Использование экономии (рублей)	Остаток неиспользованной экономии (рублей) (гр. 5 – гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 715 147,16	284 852,84	284 852,84	0,00
2	Средства местного бюджета	432 287,66	391 073,14	41 214,52	41 214,52	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	194 287,66	175 671,48	18 616,18	18 616,18	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	35 000,00	31 676,71	3 323,29	3 323,29	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	203 000,00	183 724,95	19 275,05	19 275,05	0,00
Всего		3 432 287,66	3 106 220,30	326 067,36	326 067,36	0,00

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

№ п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Николаев	Предоставление 2-х единиц техники в рамках реализации инициативного проекта. Предоставление песка	Час	8	13 600 рублей

			тон	5	4 750 рублей
2	ООО «Аква Сервис»	Предоставление 1 ед. техники	час	5	7 500 рублей
		Предоставление песка	тон	3	3 000 рублей

<*>Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Бабушкин Вячеслав Юрьевич	Снятие растительного грунта	100 м/кв
2	Бабушкин Юрий Васильевич		
3	Мадинский Иван Иванович		
4	Лукутцов Александр Викторович		
5	Квиндт Александр Владимирович		
6	Бондаренко Алексей Юрьевич	Уборка территории для подготовительных работ	Убрано 250 м ² площади
7	Налома Светлана Владимировна		
8	Налома Павел Андреевич		
9	Поправко Юрий Николаевич	Переноска тротуарной плитки	6 поддонов
10	Гапешко Владимир Михайлович		
11	Пекленкова Любовь Михайловна		
12	Пекленков Алексей Витальевич		
13	Бабушкина Галина Михайловна		
14	Галкина Ирина Васильевна		
15	Толейко Софья Сергеевна		
16	Толейко Михаил Анатольевич	Высадка рассады цветов	Высажено 130 корней цветов
17	Слепченко Владимир Викторович		
18	Янько Светлана Анатольевна		
19	Кличко Анастасия Александровна		
20	Гердт Ирина Ивановна		
21	Плотников Олег Владимирович		
22	Гудилов Сергей Николаевич		
23	Табаков Александр Владимирович		
24	Чигринский Александр Анатольевич		
25	Дайблей Наталья Михайловна		
26	Асанова Марина Викторовна		
27	Баутин Владимир Николаевич		
28	Кушнеров Валерий Викторович	Вспашка и культивация территории под газон	Вспахано и закультивировано 700 м ²
29	Яковлев Алексей Викторович		
30	Брагин Николай Ильич		

6. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта): в п. Боевой за истекшие 40 лет комплекс воинам землякам, погибшим в годы ВОВ, пришёл в аварийное состояние и требует практически полной замены. Капитальным ремонтом не обойтись. Да и в силу того, что изначально при строительстве его разместили «не в том месте», население посёлка Боевой постоянно выходило с инициативой о его переносе. Так же в посёлке нет ни одного сквера, где бы жители могли прогуляться, подышать свежим воздухом, полюбоваться красотами, в том числе мамы с колясками и пожилые люди. Учитывая, что перенести существующий комплекс не представляется возможным и то, что в п. Боевой, в самом его центре есть замечательное место для размещения подобного объекта, инициативной группой жителей посёлка было принято решение о подготовке проекта направленного на благоустройство мемориального сквера. В настоящий момент на земельном участке планируемого к благоустройству существует большая площадь выложенная тротуарной плиткой, 12-ти метровая мемориальная стена памяти исполненная из красивого облицовочного кирпича, на которой в течение зимы появятся мраморные плиты с выбитыми на них фамилиями погибших воинов земляков, металлическое ограждение, скамьи с урнами. В 2024 году Проектом планируется благоустройство вышеуказанного сквера с устройством дополнительных пешеходных дорожек из тротуарной плитки, установкой дополнительных скамеек с урнами, освещение, озеленение с устройством креативных клумб и посадкой газонной травы, деревьев и кустарников. Перед имеющейся стеной памяти будет установлена на пьедестал скульптура воина освободителя, которая имеется в наличии.

1) произведено снятие растительного грунта;

2) уложена тротуарная плитка на площади 400 м²;

3) установлены диваны на металлических ножках, урны, вазоны, светильники;

4) установлен памятник солдату на пьедестале;

5) высажены цветы.

6.1. Средства сложившейся экономии в рамках реализации инициативного проекта «Благоустройство мемориального сквера в п. Боевой Исилькульского района» направлены на следующие виды работ:

- установка опор наружного освещения композитных фланцевых.

Глава Боевого сельского поселения

"21" ноября 2024 года

(подпись)

(инициалы, фамилия)



В.М. Гапешко